



verslag

Conceptverslag BAG – 14 maart 2018

Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid
Project
Blankenburgverbinding

Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Jörgen van der Meer
Jorgen.vander.meer@rws.nl

Bijlage(n)
- Presentatie BAAK
- Presentatie Waterveiligheid

Datum bespreking

14 maart 2018

Deelnemers

Dhr. F. Vermeulen (Provincie Zuid-Holland), Dhr. R. van Harten (gemeente Vlaardingen), Dhr. M. Zeeman (RWS WNZ), Mw. H. Moors (RWS), Dhr. M. Houtzager (HHD), Dhr. P. Robijn (Waterschap Hollandse Delta), Dhr. E. Klep (gemeente Rotterdam)

Overige aanwezigen

Dhr. J. Gouwentak (HbR), Dhr. M. Klinkhamer (BAAK), Dhr. P. van Oss (BAAK), Mw. C. Stevens (BAAK), Dhr. E. van Duivenbode (Vlaardingen), Dhr. G. Massom (Provincie Zuid-Holland), Dhr. R. Ammerlaan (Hoogheemraadschap Delfland), Dhr. J. van der Meer (RWS, notulist)

1. Opening en mededelingen

- Dhr. Klep vervangt wethouder Adriaan Visser vanuit Rotterdam. Dhr. Vermeulen geeft aan het te betreuren dat wethouder Langenberg is afgetreden.

2. Verslag BAG 26 september 2017

Het verslag van de BAG d.d. 26 september 2017 wordt vastgesteld met de volgende aanpassingen:

- Punt 4: "Dhr. Houtzager geeft aan dat er, volgens het beleid van de Provincie Zuid-Holland, mogelijk windmolens geplaatst gaan worden rondom de Krabbeplas." Dit moet zijn "... in het Oeverbos."
- Punt 4, in zelfde alinea: ", maar is ook niet gelukkig met deze locaties." Deze passage is onjuist en wordt uit het verslag verwijderd.
- Punt 4, aansluitend op vorige zin: "Er zijn daarom door HHD en Vlaardingen zienswijzen ingediend tegen deze locatie." Aanpassen in: "Er zijn door HHD en gemeente Vlaardingen zienswijzen ingediend op de VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit)."

Naar aanleiding van:

Ten aanzien van de in het verslag door dhr. Houtzager gemelde voortgang op de zoetwaterfabriek meldt dhr Houtzager het volgende:

De zuivering moet opgewaarderd worden met een 4^e zuiveringstrap. HHD wil echter wel de doelstelling van energieneutraal in 2020 halen wat lastig wordt met deze extra trap. HHD wil daarom in gesprek met gemeente Vlaardingen om de mogelijkheden te bespreken om te participeren in de plaatsing van de windmolens in het Oeverbos. De gemeente Vlaardingen en HHD pakken dit bilateraal op.

3. Stand van Zaken Blankenburgverbinding

a. Tracébesluit

Dhr. Zeeman licht het volgende toe:

Zoals bekend heeft de Raad van State (RvS) prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie of de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in lijn is met de Europese habitatrichtlijnen. Er zijn op dit moment landelijk vele zaken in behandeling bij RvS die betrekking hebben op de PAS. Hoewel het Europese Hof heeft toegezegd de vragen met spoed te behandelen kan de uitspraak nog tot na de zomer van 2018 op zich laten wachten.

Het project BBV heeft van de RvS ook een brief ontvangen waarin staat aangegeven dat de uitspraak wordt aangehouden tot de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Daarom is er een wijzigings-Tracébesluit (w-TB) opgesteld waar extra compenserende maatregelen worden genomen in natuurgebieden. Op 23 november is de beroepstermijn van de w-TB verstreken. Er is een aanvullend beroep binnengekomen van een combinatie van natuurorganisaties. Een zitting staat gepland op 26 april. Uitspraak verwachten we op zijn vroegst in de tweede helft van juni 2018.

b. Aanbesteding en uitvoering

Mw. Moors geeft aan dat de verliezende partij na de voorlopige gunning een kort geding tegen dit besluit heeft aangespannen. RWS heeft dit kort geding gewonnen en vervolgens in december 2017 het contract gegund aan aannemerscombinatie BAAK. De financiële afhandeling (Financial Close) vindt plaats nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden. Baak kan nu aan de slag. RWS is trots op het behalen van deze mijlpaal waarmee een openstelling van de Blankenburgverbinding conform de MIRT-mijlpaal 2022-2024 vooralsnog in het vizier blijft. Dit uiteraard nog afhankelijk van het (moment) van uitspraak door de Raad van Stateprocedure op het TB. Dhr. Zeeman geeft aan dat het besluit om te gunnen aan BAAK genomen is om voortgang in het project te garanderen. De risico's zijn goed afgewogen voordat gegund is, maar uiteraard blijft de uitspraak nog spannend.

Mw. Moors meldt dat het archeologisch onderzoek nagenoeg gereed is. Nagenoeg met alle grondeigenaren is overeenstemming over de grondverwerving of tijdelijk gebruik. Grote kabels en leidingen zijn verlegd en de oude leidingen die in de weg liggen voor de BBV worden verwijderd. Binnenkort komt er een persbericht over de voorbereidende werkzaamheden van BAAK, zoals het

uitvoeren van aanvullend bodemonderzoek. Ook zal BAAK binnenkort starten met het aanvragen van vergunningen. Zoals reeds eerder aangegeven zal er conform afspraak niet eerder met de daadwerkelijke aanleg van de Blankenburgverbinding begonnen worden dan nadat er door de Raad van State een uitspraak is gedaan over het Tracébesluit.

c. Naamgeving tunnel en kunstwerken

Dhr Zeeman is blij dat de gemeenten een besluit hebben genomen over de naamgeving van de kunstwerken en knooppunten. Er vindt alleen nog overleg plaats tussen gemeente Vlaardingen en RWS over de knooppuntnaam A20/A24. Hier wordt snel uitsluitel in verwacht. De vastgestelde namen zijn:

- Knooppunt A15/A24: Knooppunt Rozenburg
- Viaduct in Droespolderweg: Blankenburgviaduct
- Tunnel onder het Scheur: Maasdeltatunnel
- Viaduct Maassluisdijk: Dirkviaduct
- Viaduct lightrail Hoekse lijn: Othildeviaduct
- Landtunnel in Aalkeetpolder: Hollandtunnel

Dhr. Klep geeft aan blij te zijn dat discussies zijn afgerond, de naamgeving van de tunnel onder het Scheur blijft gevoelig in Rozenburg. Hij is blij met de namen Blankenburgviaduct en Knooppunt Rozenburg.

Dhr. Houtzager geeft aan dat het wellicht mogelijk is om de verwijzing naar de archeologie zichtbaar te maken in de omgeving en in de communicatie. Hierover loopt overleg met gemeenten en Provincie. In het RAO heeft de Provincie aangegeven dit te coördineren.

4. Toelichting BAAK

Dhr. Klinkhamer stelt de mensen van bouwconsortium BAAK voor. Baak geeft een presentatie over de inhoud van hun plan voor de realisatie en de werkzaamheden de komende periode. De presentatie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.

De leden van de BAG geven aan dat ze het prettig vinden om in de toekomst aandachtspunten mee te geven aan BAAK. Op verzoek kan BAAK uitgenodigd worden bij het RAO, DO en BAG. BAAK werkt hier graag aan mee.

5. Stvz Kwaliteitsprogramma BBV

Bij de agenda is een voortgangsrapportage gevoegd over de kwaliteitsprojecten.

Dhr. Van Harten licht de plannen over de inrichting van het Krabbepark toe. Het Voorontwerp is vastgesteld en wordt nu verder uitgewerkt in een Definitief ontwerp.

Hij is blij dat de VRM voor de windmolens is vastgesteld. Er komt een stuurgroep Windvogel voor het windmolenproject. Het HDD wordt uitgenodigd om hierbij aan te haken.

Dhr. Houtzager geeft aan dat er aandacht moet zijn voor de benodigde boscompensatie voor het project SCHOON. Dit moet goed met elkaar besproken worden en op de agenda blijven. Dit wordt in het RAO verder inhoudelijk afgestemd.

Dhr. Robijn geeft aan gehoord te hebben dat gemeente Rotterdam gewijzigde inzichten heeft over de invulling van de groene rand rond Rozenburg. Hij vraagt aandacht voor de afstemming met Waterschap Hollandse Delta vanwege het raakvlak met de dijk rond Rozenburg. Rotterdam zal deze afstemming verzorgen.

6. Presentatie Waterveiligheid

Dhr. Ammerlaan geeft een presentatie over waterveiligheid in relatie tot de aanleg van de Blankenburgverbinding. De presentatie wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd. Het doel van de presentatie is om een gezamenlijk beeld te krijgen van de waterveiligheid rond de Blankenburgverbinding. Dhr. Zeeman geeft aan dat het een goed beeld heeft gegeven.

7. Communicatiekalender Nieuw Waterland

De communicatiekalender is bij de agenda gevoegd. De mijlpalen van RWS voor de Blankenburgverbinding zijn toegevoegd. De deelnemers vragen aandacht voor een communicatie-activiteit op het moment van start bouw. RWS zal hier een plan voor maken en het moment afstemmen met de leden van de BAG.

8. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag. Het volgende overleg zal plaatsvinden vlak voor de zomervakantie, op het moment dat er meer duidelijkheid is over een uitspraak van de Raad van State over het TB.